

Inbetriebnahmeprotokoll - Thermische Solaranlage

Anlagenbetreiber		Haustechniker	
Vorname		Name	
Nachname		Adresse	
Anlagen-Adresse		Telefon	
		Anlagenmonteur	

Kollektoren			
Fabrikat		Type	
Anzahl		Gesamt-Bruttofläche m ²
Ausrichtung (Kompass) Grad	Kollektorneigung Grad
Anordnung des Kollektorfühlers			

Speicher			
Type		Inhalt Liter
Type		Inhalt Liter

Solarwärmetauscher			
Type		WT Oberfläche m ²
		oder WT Grädigkeit Kelvin

Solarkreis			
Wärmedämmung Kollektoranschluss und Kollektorverbinder		ja <input type="checkbox"/> mm
nein <input type="checkbox"/>			
Anlageninhalt Liter	MAG Inhalt Liter
MAG Vordruck bar	Fülldruck bar bei °C Mediumstemperatur
Frostschutz Marke		Type	
Frostschutzabsicherung °C		
Solarleitung am Potentialausgleich angeschlossen		ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>

Solarpumpe			
Bezeichnung		Leistung Watt
Volumenstrom Solarkreis bei Mindestdrehzahl	 L/min	bei Max. Drehzahl
	 L/min	

Regelung			
Alle eingestellten Werte im Anhang Regler-Anleitung notiert		ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>

Datum der Erstinbetriebnahme	
------------------------------	--

Die Anlage wurde in einwandfreiem Zustand übergeben.

Mir wurde die Bedienungsanleitung erklärt und ich habe diese übernommen.

Unterschrift Anlagenerbauer

Unterschrift Anlagenbetreiber